



2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
Mart 2023

1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde sayılan ve hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olup yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen yapısını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 5 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 14 akademik birim bulunmakta olup (21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmümde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nde kadro ve fiziksel yapılanma devam etmektedir. 7 Enstitüde 65 lisansüstü (40 tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans ve 25 doktora), 5 Fakültede ise 19 lisans programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz 1.394.762,31 m² alan üzerinde kurulu olup 148.261,01 m² kapalı mekâna ve 24.457 m² açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2022 Aralık ayı sonu itibariyle 726 akademik personel (119 Profesör, 74 Doçent, 115 Doktor Öğretim Üyesi, 118 Öğretim Görevlisi, 284 Araştırma Görevlisi, 16 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 306 idari personel, 95 sürekli işçi olmak üzere toplam 1127 personel bulunmakta olup 9100 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizde yürütülen yatırım projelerinin etüt-projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında 2022 yılında yapılan çalışmalar şunlardır;

- ✓ GTÜ Merkezi Amfi A ve B Blok Uygulama Projeleri,
- ✓ MARTEST Test Merkezi Bloğu Mimari Ön Projesi.

1.3.2. Kampüs Altyapısı Projesi:

Üniversite Kampüsünde yapılan yatırımların ve daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları) uygulama yılı yatırım ödenekleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Kampüs Alanımızın, 172.502,17 m² bölümü 19.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile (Karar sayısı: 2018/11420) “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmiştir. Bu alanda kurulan Yönetici Şirket ilgili kanun çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca Üniversitemizin büyük gereksinim duyduğu yurt binalarına yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Defterdarlığa Üniversitemize tahsisli arazi içinden muvafakat verilmek sureti ile yaklaşık 39.500 m² alan devredilmiştir. Böylece gerek terk ve muvafakatlar gerekse TGB alanı ilanı sonrası güncel Çayırova Merkez Kampüs Alanımız 1.394.762,31 m² olup tamamı tahsislidir 2022 Yılında; Kampüs Altyapı Faaliyetleri çerçevesinde:

- ✓ Yangın Otomasyonu anlamında bazı binalar için ihale yapılmıştır.
- ✓ Master Planımız ve beliren ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı işleri yapılmıştır.
- ✓ Kampüs Master planı çerçevesinde rekreatif bazı düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ Yeni Bina ve tadilat geçiren binalara yönelik altyapı yenilemeleri yapılmış ve yapılmaktadır.
- ✓ Kampüsümüz yaklaşım ve kampüs içi bilgi-yönlendirme tabelaları her yıl yaptırılmakta veya yenilenmektedir.

✓ Engelsiz Kampüs teması ile Engelli öğrenci ve personelimize yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. 2022 yılında Savunma Teknolojileri Enstitüsü, Enerji Teknolojileri Enstitüsü ile Yabancı Diller Ek Derslik Binaları Mekanda Erişim dalında Turuncu Bayrak almıştır.

✓ Kampüs içi yollarda tadilat yapılmaktadır.

✓ Altyapıya yönelik yenileme iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Artan kapalı alan miktarımız bunu zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, 2015 yılı başında 77.000 m² mertebesinde olan kapalı alan toplamımız, hali hazırda tamamlanıp hizmete alınan binalar sonrası 148.261 m² mertebesine ulaşmıştır.

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

Üniversite Kampüsünde Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında;

✓ 28.09.2021 tarihinde ihalesi yapılan 6.650 m² kapalı alana sahip GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Binası inşaatı devam etmektedir.

✓ 06.10.2022 tarihinde ihalesi yapılan 1.800 m² kapalı alana sahip Merkezi Amfi A Blok Bina inşaatı devam etmektedir. Binanın 2024 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Binası Yapım İşi





Merkezi Amfi A Blok Binası Yapım İşi



1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım: Bu proje kapsamında, kampüs genelinde periyodik bakımlar, onarım ve iyileştirme faaliyetleri özellikle derslikler başta olmak üzere devam ettirilmiştir.

Kampüs içindeki Eğitim Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerek kampüs genelinde gerekse kampüs içi mekanlarda beliren eksikliklerin giderilmesi, çözümler üretilmesi, gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması gibi genel işleyişe ait gelişme ve zorunluluklar bu kalemdeki yol haritasını belirlemektedir.

Bu kapsamda önce sözleşme dahilindeki Bakım Onarım hizmetleri özetlenebilir. Kampüs içi işleyişin sürekliliği ve verimi için; asansörler, klimalar, jeneratörler, kazan ve brülörler, kesintisiz güç kaynakları, vakum gaz tesisatları, pompa, hidrofor, dizel grupları, özel odalar, su arıtma sistemleri, vrv sistem klimalar, split klimalar, yangın ihbar sistemleri için ayrı ayrı teknik sözleşmeler çerçevesinde bakım hizmetleri alınmaktadır.

Büyük Onarımlar kalemi bütçesi içerisinde öncelikle bakım onarım işleri yapılmaktadır. Kampüs genelinde, çevre düzenleme ve peyzaj işleri, güvenlik, kamera, aydınlatma dekorasyon, bina iyileştirilmesine yönelik, boya, badana, yalıtım vb. inşaat imalatları, mekanik ve elektrik işleri, altyapı işleri, pvc-alüminyum doğrama, demir ve çelik imalatlar, taş, mermer, granit uygulamalar, otomatik kapı sistemleri, tabela imalatları vb. birçok iş kalemi değişik yüklenici firmalara “Doğrudan Temin” yöntemi ile yaptırılmıştır, Bu kapsamda genel bir ifade ile;

- ✓ Kurum İçi Mekanik ve Elektriksel Bakım Onarım Sözleşmeleri yapılmak sureti ile asansör, ups, jeneratör, kazan, klima vb. cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir.
- ✓ Mekân iyileştirme ve yenileme anlamında, kurumun ahşap dekorasyon, demir doğrama, ferforje veya çelik konstrüksiyon, yalıtım vb. işleri yaptırılmaktadır.
- ✓ Destek Birimi Koordinatörlüğü ile birlikte küçük onarımlar yapılmaktadır. Bu çerçevede kampüs geneli ve kampüs içi binalara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz işleyişinde beliren elektrik ve mekanik ihtiyaçlar, projelendirilip keşiflendirilerek giderilmektedir.

Bilgi Teknolojileri: Bu proje kapsamında 2022 yılında yazılım, donanım ve hizmet alımları çerçevesinde yapılan çalışmalar şunlardır;

Yazılım Alımları:

- ✓ *Antivirüs Yazılımı:* Üniversitenin BT sistemlerinde ve son kullanıcıların bilgisayarında kullanılmak üzere kaspersky antivirus yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım ile birlikte BT sistemleri ve son kullanıcı bilgisayarlarının virüs ve zararlı yazılımlara korunmuştur
- ✓ *Sunucu Sanallaştırma (Veanware):* Üniversitemizde hizmet veren idari ve akademik birimlere (Web, EBYS, Öğrenci Bilgi Sistemi vb.) fiziksel sunucular üzerinde sanal sunucu kurulmaktadır.
- ✓ *Yedekleme Yazılımı (Weam Backup):* Üniversitemizde kullanılan sanal sunucuların NAS ve yedekleme merkezlerine backup alınması işlemi yapılmıştır.
- ✓ *Infors Eve Basic Model Yazılımı:* Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.
- ✓ *XFlow Yazılımı:* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.
- ✓ *Microsoft Lisans Anlaşması:* Kampüs bünyesinde kullanılmak üzere Microsoft Lisans İhalesine çıkmış ve satın alma işlemi yapılmıştır.

Donanım Alımları:

- ✓ *Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon:* Üniversitenin idari ve akademik personelinin bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması için bilgisayar satın alınmıştır. Ayrıca üniversitenin ortak kullanımlarında bulunan laboratuvar ve sınıflar için bilgisayar alımı yapılmış olup kullanıma sunulmuştur.
- ✓ *Sunucu, Veri Depolama:* Üniversitenin bilgi işlem alt yapısını oluşturan sistemlerin performans ve kapasite artırımları için ram disk ve disk çekmeceleri satın alınmıştır. Alınan bu donanımlar mevcut sisteme bütünleştirilerek hizmetlerin sürekliliği sağlanmıştır. Ayrıca sistem sdası için bir adet yedekleme ünitesi (QNAP) cihazı satın

alınmıştır. Bununla birlikte sistem odasının ve Üniversitemiz ağ güvenliğinin sağlanması adına firewall cihazı için disk sürücü ve network kartı alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

- ✓ *Ağ Cihazları:* Üniversitenin BT yapısını oluşturan sistemlerin ve son kullanıcı cihazlarını bir birlerine bağlayan ağ topolojisine ilave switch, sfp modülleri alınmış olup ve Firewall için Network Kartı satın alınarak Firewall 10 gb çıkarılmıştır.

Hizmet Alımları

- ✓ *EBYS Yıllık Bakım ve Revizyon Hizmeti:* Üniversite bünyesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yazılım destek ve bakım hizmeti satın alınmıştır. Bu alım ile birlikte iş sürekliliği kapsamında EBYS hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
- ✓ *Amp Hakediş Yazılımı Güncelleme:* Yapı işleri hakediş işlemlerini gerçekleştirmek için AMP hakediş yazılımı alınmış olup 2019 yılında kullanıma sunulmuş ve 2022 yılında da 2023 yılı için revizyon ve güncellemesi yapılmıştır.
- ✓ *KVKK Uyum ve Danışmanlık Hizmeti:* 27001 Danışmanlık hizmeti ve Penetrasyon sızma testi hizmetleri.
- ✓ *Bilgi ve İletişim Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti:* Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kriterleri kapsamında Bilgi ve İletişim güvenliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti.
- ✓ *Personel Özlük Programı Yıllık Bakım ve Revizyon:* Personel Daire Başkanlığının kullanması için alınan personel özlük işleri yazılımının 2022 Yılı bakım, destek ve revizyon hizmeti.
- ✓ *Proliz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi:* Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin 2021 ve 2022 yıllarına ait bakım destek ve güncelleme hizmet bedelleri ödemesi yapılmıştır. 2023 yılı bakım destek ve güncelleme işi için sözleşme imzalanmıştır.
- ✓ *LMS Danışmanlık Hizmeti:* 2023 Yılı için LMS Danışmanlık ve Destek hizmeti satın alınmıştır.

- ✓ *Kablolu ve Kablosuz Ağ Güvenliği Destek ve Danışmanlık Hizmeti:* Üniversitemiz network hizmetlerinin (kablolu kablosuz) güvenliği için danışmanlık ve destek hizmeti satın alınmıştır.
- ✓ *Switch Kurulumu, Konfigürasyon ve Devreye Alma Hizmeti:* Üniversitemiz Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerine switch kurulumu, kablolama, konfigürasyon ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Makine ve Teçhizat Alımı: 2022 yılı içinde yeni yapılan binaların mefruşat ihtiyacı, mevcut laboratuvarların cihaz ihtiyacı ile bilgisayar, projeksiyon cihazı, çok fonksiyonlu yazıcı, yedek parça v.b. ihtiyaçların alımı yapılmıştır.

1.3.5. Yayın Alımı Projesi:

Yayın alımı projesi kapsamında 23 adet elektronik veri tabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2022 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar:

- ✓ ACM Digital Library
- ✓ American Chemical Society (ACS)
- ✓ American Institute of Physics (AIP)
- ✓ American Physical Society (APS) with PROLA
- ✓ American Society of Civil Engineers (ASCE)
- ✓ ASME (American Society for Mechanical Engineers)
- ✓ Avery Index to Architectural Periodicals
- ✓ Britannica Online
- ✓ Ebook Central
- ✓ EDS (EBSCODISCOVERY)
- ✓ Institute of Physics (IOP)
- ✓ İdealOnline
- ✓ Jove
- ✓ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
- ✓ MathSciNet

- ✓ Military Big Data
- ✓ Oxford Reference Online (ORO)
- ✓ Pnas(Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America)
- ✓ ProQuest Business Collection
- ✓ Royal Society of Chemistry
- ✓ SciFinder
- ✓ The Cambridge Crystallographic Data Centre
- ✓ Vetis

Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında hazırlanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Araştırma Geliştirme ve Yenilik Dairesi tarafından “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri” adlı proje açılarak projeye 4.959.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Söz konusu proje yatırım programında yer almamakta olup Ka-Ya sistemi üzerinden takibi yapılmaktadır.

1.4. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

✓ Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	5
✓ Toplam Proje Tutarı (Bin TL).....:	121.380
✓ 2021 Yılı Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:	9.095
✓ 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:	39.085
✓ 2022 Yılı Sonu Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	61.635
✓ 2022 Yılı Toplam Harcama (Bin TL).....:	57.083

2022 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 39.085.000,00 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması, 4.050.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından aktarılan 500.000,00 TL tutarın kurumlardan alınan şartlı bağış ve

yardımlar ödenek kaydı yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 61.635.000,00 TL ödeneğin 57.083.156,76 TL'si harcanmıştır. Yılsonu itibarıyla toplamda % 92,61 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2022 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler:

2.1.1. 2022H03-186623 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 200.000,00 TL'dir. Yılsonu itibarıyla ödeneğin 199.042,40 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,52'dir.

2.1.2. 2020H03-150840 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL'dir. Yılsonu itibarıyla ödeneğin 1.499.947,66 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,99'dur.

2.1.3. 2008H03-928 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 22.885.000,00 TL'dir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 5.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması ve 4.000.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 31.885.000,00 TL ödeneğin 27.384.156,88 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 85,88'dir.

2.1.4. 2022H0-186619 – Muhtelif İşler:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- ✓ Büyük Onarım – 4.500.000,00 TL
- ✓ Makine ve Teçhizat Alımı – 4.500.000,00 TL
- ✓ Bilgi Teknolojileri – 2.500.000,00 TL

olmak üzere toplam 11.500.000,00 TL'dir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Büyük Onarım alt projesine 4.000.000,00 TL, Makine ve Teçhizat alt projesine 6.500.000,00 TL ve Bilgi Teknolojileri alt projesine 1.500.000, TL

yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması ile ekleme yapılmıştır. Ayrıca Makine ve Teçhizat alt projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından aktarılan 500.000,00 TL kurumlardan alınan şartlı bağış ve yardımlar gelir koduyla ödenekleştirilmiş ve bağış tutarıyla kompost makinası alınmıştır. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 24.000.000,00 TL ödeneğin 23.955.251,00 TL'si kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,81'dir.

Muhtelif İşler Projesi	Yılsonu Toplam Ödenek	Yılsonu Harcama
Büyük Onarım	8.500.000,00	8.499.704,83
Makine ve Teçhizat Alımı	11.500.000,00	11.499.955,88
Bilgi Teknolojileri	4.000.000,00	3.955.590,29
TOPLAM	24.000.000,00	23.955.251,00

2.1.5. 2022H03-186621 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 1.050.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarılmış ve toplam ödenek 4.050.000,00 TL olmuştur. Ödeneğin 4.044.758,82 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,87'dir.

3. Öneriler:

- ✓ Kurum yatırım projeleri toplam bütçesi tavan rakamlarının belirlenmesinde kurum ihtiyacının dikkate alınması,
- ✓ Doğrudan temin ve pazarlık usulü limitlerinin yükseltilmesi,
- ✓ Proje ödeneklerinin aylık dağılımının kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'u ile sınırlandırılmaması,
- ✓ Aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin ve mevzuatının idarelerin yükünü hafifletecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		80.880			9.095			39.085			22.550			57.083
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		80.880			9.095			39.085			22.550			57.083

2022 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektörü: Eğitim

2022 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2021 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2020H03-150840	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023,	Kocaeli-Gebze	0,	8.000,	4.950,	0,	0,	1.500,					1.500,
2008H03-928	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2024,	Kocaeli-Gebze	0,	85.130,	4.145,	0,	0,	22.885,	(+)	9.000,			27.384,
2022H03-186623	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022,	Kocaeli-Gebze	0,	200,	0,	0,	0,	200,					199,
2022H03-186619	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022,	Kocaeli-Gebze	0,	24.000,	0,	0,	0,	11.500,	(+)	12.500,			23.955,
	Taahhüt Hibesi									(0)					
2022H03-186621	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022,	Kocaeli-Gebze	0,	4.050,	0,	0,	0,	3.000,		1.050,			4.045,
TOPLAM					0,	121.380,	9.095,	0,	0,	39.085,		22.550,			57.083,