



2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2024

1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde sayılan ve hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olup yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanununun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen yapısını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 5 Fakülte, 8 Enstitü ile 1 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 14 akademik birim bulunmakta olup 80 lisansüstü (42 tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans ve 27 doktora), 19 lisans ve 1 önlisans programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz 1.394.762,31 m² alan üzerinde kurulu olup 149.589,21 m² kapalı mekâna ve 24.457 m² açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2023 Aralık ayı sonu itibariyle 740 akademik personel (123 Profesör, 72 Doçent, 122 Doktor Öğretim Üyesi, 120 Öğretim Görevlisi, 285 Araştırma Görevlisi, 18 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 330 idari personel, 87 sürekli işçi, 43 Sözleşmeli Personel (4 B) olmak üzere toplam 1.200 personel bulunmakta olup 10.645 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizde yürütülen yatırım projelerinin etüt-projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalar şunlardır;

- ✓ MARTEST Test Merkezi Bloğu Uygulama Projesi.

1.3.2. Kampüs Altyapısı Projesi:

Üniversite Kampüsünde yapılan yatırımların ve daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları) uygulama yılı yatırım ödenekleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bilindiği üzere Kampüs Alanımızın 172.502,17 m² bölümü 19.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile (Karar sayısı: 2018/11420) “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmiştir. Bu alanda kurulan Yönetici Şirket ilgili kanun çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra Üniversitemizin büyük gereksinim duyduğu yurt binalarına yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Defterdarlığa Üniversitemize tahsisli arazi içinden muvafakat verilmek sureti ile 25.000 m² alan devredilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde gerek terk ve muvafakatlar gerekse Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı ilan sonrası güncel Çayırova Merkez Kampüs Alanımız 1.394.762,31 m² olup tamamı tahsislidir 2023 Yılında; Kampüs Altyapı Faaliyetleri çerçevesinde:

- ✓ Yangın Otomasyonu anlamında bazı binalar için ihale yapılmıştır.
- ✓ Master Planımız ve beliren ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı işleri yapılmıştır.
- ✓ Kampüs Master planı çerçevesinde rekreatif düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ Yeni Bina ve tadilat geçiren binalara yönelik altyapı yenilemeleri yapılmış ve yapılmaktadır.
- ✓ Kampüsümüz yaklaşım ve kampüs içi bilgi-yönlendirme tabelaları her yıl yaptırılmakta veya yenilenmektedir.

- ✓ Engelsiz Kampüs teması ile Engelli öğrenci ve personelimize yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. İşletme Fakülte Binamız, 2019 yılında YÖK Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında Mekanda Erişim dalında Turuncu Bayrak almıştır. 2020 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanlık ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölüm Binası ile Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası ve Temel Bilimler Fakültesi/Kimya Bölüm Binası, 2021 yılında ise Kongre ve Kültür Merkezi ile Rektörlük, 2022 yılında ise Savunma Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Enstitüleri ve Yabancı Diller Ek Derslik Binalarımız, 2023 yılında ise Kütüphane Binamız Mekanda Erişim dalında Turuncu Bayrak almıştır.
- ✓ Kampüs içi yollarda tadilat yapılmaktadır.
- ✓ Altyapıya yönelik yenileme iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Artan kapalı alan miktarımız bunu zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, 2015 yılı başında 77.000 m² mertebesinde olan kapalı alan toplamımız, halihazırda tamamlanıp hizmete alınan binalar sonrası 149.589,21 m² mertebesine ulaşmıştır.

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

Üniversite Kampüsünde Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında;

- ✓ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- ✓ Merkezi Amfi Binası
- ✓ Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi

olmak üzere üç alt proje olarak devam etmektedir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Binası Yapım İşi



Proje kapsamında 28.09.2021 tarihinde ihalesi yapılan 6.650 m² kapalı alana sahip “GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Binası Yapım İşi” inşaatı, ödenek dağılımı ve iş programı dahilinde devam etmektedir. Binanın 2024 yılı ilk yarısında tamamlanacağı öngörülmektedir.

Merkezi Amfi A Blok Binası Yapım İşi



Proje kapsamında 06.10.2022 tarihinde ihalesi yapılan 1.800 m² kapalı alana sahip “Gebze Teknik Üniversitesi Amfi A Blok Binası Yapım İşİ” inşaatı, ödenek dağılımı ve iş programı dahilinde devam etmektedir. Üniversitemizin büyük derslik ihtiyacını karşılaması beklenen bina inşaatının 2024 yılı ilk yarısında tamamlanacağı öngörülmektedir.

Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi Yapım İşİ



Proje kapsamında 01.06.2023 tarihinde ihalesi yapılan 3.000 m² kapalı alana sahip “Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği Test Merkezi Yapım İşİ” inşaatı, ödenek dağılımı ve iş programı dahilinde devam etmektedir. İnşaatın 2025 yılı ilk yarısında tamamlanacağı öngörülmektedir.

1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım: Bu proje kapsamında, kampüs genelinde periyodik bakımlar, onarım ve iyileştirme faaliyetleri özellikle derslikler başta olmak üzere devam ettirilmiştir.

Kampüs içindeki eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerek Kampüs genelinde gerekse kampüs içi mekanlarda beliren eksikliklerin giderilmesi, çözümler üretilmesi, gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması gibi genel işleyişe ait gelişme ve zorunluluklar bu kalemdeki yol haritasını belirlemektedir.

Bu kapsamda önce sözleşme dahilindeki bakım onarım hizmetleri özetlenebilir. Kampüs içi işleyişin sürekliliği ve verimi için; asansörler, klimalar, jeneratörler, kazan ve brülörler, kesintisiz güç kaynakları, vakum gaz tesisatları, pompa, hidrofor, dizel grupları, özel odalar, su arıtma sistemleri, vrv sistem klimalar, split klimalar, yangın ihbar sistemleri için ayrı ayrı teknik sözleşmeler çerçevesinde bakım hizmetleri alınmaktadır.

Büyük Onarım projesi içerisinde bakım onarım işlemlerinin haricinde Kampüs genelinde, çevre düzenleme ve peyzaj işleri, güvenlik, kamera, aydınlatma dekorasyon, bina iyileştirilmesine yönelik, boya, badana, yalıtım vb. inşaat imalatları, mekanik ve elektrik işleri, altyapı işleri, pvc-alüminyum doğrama, demir ve çelik imalatlar, taş, mermer, granit uygulamalar, otomatik kapı sistemleri, tabela imalatları vb. birçok iş kalemi değişik yüklenici firmalara “Doğrudan Temin” yöntemi ile yaptırılmıştır, bu kapsamda;

- ✓ Kurum içi Mekanik ve Elektriksel Bakım Onarım Sözleşmeleri yapılmak sureti ile asansör, ups, jeneratör, kazan, klima vb. cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir.
- ✓ Mekân iyileştirme ve yenileme anlamında, kurumun ahşap dekorasyon, demir doğrama, ferforje veya çelik konstrüksiyon işleri yaptırılmaktadır.
- ✓ Destek Birimi Koordinatörlüğü ile birlikte küçük onarımlar yapılmaktadır. Bu çerçevede kampüs geneli ve kampüs içi binalara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz işleyişinde beliren elektrik ve mekanik ihtiyaçlar, projelendirilip keşiflendirilerek giderilmektedir.

Bilgi Teknolojileri: Bu proje kapsamında 2023 yılında yazılım, donanım ve hizmet alımları çerçevesinde yapılan çalışmalar şunlardır;

Yazılım Alımları:

- ✓ *Antivirüs Yazılımı:* Üniversitemin BT sistemlerinde ve son kullanıcıların bilgisayarında kullanılmak üzere kaspersky antivirus yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım ile birlikte BT sistemleri ve son kullanıcı bilgisayarların virüs ve zararlı yazılımlara karşı korunmuştur
- ✓ *Sunucu Sanallaştırma (Veanware):* Üniversitemizde hizmet veren idari ve akademik birimlere (Web, EBYS, Öğrenci Bilgi Sistemi vb.) fiziksel sunucular üzerinde sanal sunucu kurulmaktadır.

- ✓ *Yedekleme Yazılımı (Weam Backup)*: Üniversitemizde kullanılan sanal sunucuların NAS ve yedekleme merkezlerine backup alınması işlemi yapılmıştır.
- ✓ *Infors Eve Basic Model Yazılımı*: Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere satın alınmıştır.
- ✓ *Microsoft Lisans Anlaşması*: Kampüs bünyesinde kullanılmak üzere Microsoft Lisans İhalesine çıkmış ve satın alma işlemi yapılmıştır.
- ✓ Kullanıcılara uzaktan hizmet sağlayabilmek için (uzak bağlantı için) Alpemix satın alınmıştır.

Donanım Alımları:

- ✓ *Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon*: Üniversitenin idari ve akademik personelinin bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması için bilgisayar satın alınmıştır. Ayrıca üniversitenin ortak kullanımlarında bulunan laboratuvar ve sınıflar için bilgisayar alımı yapılmış olup kullanıma sunulmuştur.
- ✓ *Sunucu, Veri Depolama*: Üniversitenin bilgi işlem alt yapısını oluşturan sistemlerin performans ve kapasite artırımları için ram disk ve disk çekmeceleri satın alınmıştır. Alınan bu donanımlar mevcut sisteme bütünleştirilerek hizmetlerin sürekliliği sağlanmıştır. Ayrıca sistem odası için bir adet yedekleme ünitesi (QNAP) cihazı satın alınmıştır. Bununla birlikte sistem odasının ve Üniversitemiz ağ güvenliğinin sağlanması adına firewall cihazı için disk sürücü ve network kartı alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.
- ✓ *Ağ Cihazları*: Wifi cihazı alınmıştır.

Hizmet Alımları:

- ✓ *EBYS Yıllık Bakım ve Revizyon Hizmeti*: Üniversite bünyesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yazılım destek ve bakım hizmeti satın alınmıştır. Bu alım ile birlikte iş sürekliliği kapsamında EBYS hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
- ✓ *AMP Hakediş Yazılımı Güncelleme*: Yapım işleri hakediş işlemlerini gerçekleştirmek için AMP hakediş yazılımı alınmış olup 2019 yılında kullanıma sunulmuş ve 2023 yılında da 2024 yılı için revizyon ve güncellemesi yapılmıştır.

- ✓ *KVKK Uyum ve Danışmanlık Hizmeti:* 27001 Danışmanlık Hizmeti ve Penetrasyon Sızma Testi hizmetleri alınmıştır.
- ✓ *Personel Özlük Programı Yıllık Bakım ve Revizyon:* Personel Daire Başkanlığının kullanması için alınan personel özlük işleri yazılımının 2023 yılı bakım, destek ve revizyon hizmeti alınmıştır.
- ✓ *Proliz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi:* Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin 2024 yılı bakım destek ve güncelleme işi için sözleşme imzalanmıştır.
- ✓ *LMS Danışmanlık Hizmeti:* 2024 Yılı için LMS Danışmanlık ve Destek hizmeti satın alınmıştır.
- ✓ *Switch Kurulumu, Konfigürasyon ve Devreye Alma Hizmeti:* Kütüphane Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliğine wifi ve switch yenileme çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ Yetkim (edugain) platformuyla gtu e-posta adreslerini konuşturabilmek için destek alınmıştır.

Makine ve Teçhizat Alımı: 2023 yılı içinde yeni yapılan ve hizmete alınan binaların mefruşat ihtiyacı, mevcut laboratuvarların cihaz ihtiyacı ile bilgisayar, projeksiyon cihazı, çok fonksiyonlu yazıcı, yedek parça v.b. ihtiyaçların alımı yapılmıştır.

Taşıt Alımı: 2023 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisinden bir adet TOGG marka taşıt alımı yapılmıştır.

1.3.5. Yayın Alımı Projesi:

Yayın alımı projesi kapsamında 22 adet elektronik veri tabanının aboneliği gerçekleştirilmiş, ayrıca 1.885 adet basılı kitap alınmıştır.

2023 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar:

- ✓ ACM Digital Library
- ✓ American Chemical Society (ACS)
- ✓ American Institute of Physics (AIP)
- ✓ American Physical Society (APS) with PROLA
- ✓ American Society of Civil Engineers (ASCE)
- ✓ ASME (American Society for Mechanical Engineers)
- ✓ Avery Index to Architectural Periodicals
- ✓ Britannica Online
- ✓ Ebook Central
- ✓ EDS (EBSCODISCOVERY)
- ✓ Institute of Physics (IOP)
- ✓ İdealOnline
- ✓ Jove
- ✓ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
- ✓ MathSciNet
- ✓ Military Big Data
- ✓ Oxford Reference Online (ORO)
- ✓ Pnas(Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America)
- ✓ ProQuest Business Collection
- ✓ Royal Society of Chemistry
- ✓ SciFinder
- ✓ The Cambridge Crystallographic Data Centre

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında hazırlanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Araştırma Geliştirme ve Yenilik Dairesi tarafından “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri” adlı proje açılarak projeye 13.666.000,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Söz konusu proje yatırım programında yer almamaktadır.

1.4. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

✓ Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	5
✓ Toplam Proje Tutarı (Bin TL).....:	221.750
✓ 2022 Yılı Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL).....:	41.850
✓ 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL):	103.300
✓ 2023 Yılı Sonu Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	115.800
✓ 2023 Yılı Toplam Harcama (Bin TL).....:	113.946

2023 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 103.300.000,00 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 8.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması, 4.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılı sonu itibarıyla oluşan toplam 115.800.000,00 TL ödeneğin 113.946.270,42 TL'si harcanmıştır. Yılı sonu itibarıyla toplamda % 98,39 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2023 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler:

2.1.1. 2023H03-212071 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 50.000,00 TL'dir. Yılı sonu itibarıyla ödeneğin 49.796,00 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,59'dur.

2.1.2. 2020H03-150840 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 2.750.000,00 TL'dir. Yılı sonu itibarıyla ödeneğin 2.749.517,72 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,98'dir.

2.1.3. 2008H03-928 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 81.000.000,00 TL'dir. Yıl içinde 4.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yılı sonu itibarıyla oluşan toplam 85.500.000,00

TL ödeneğin 85.488.875,73 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneye oranı % 99,99'dur.

2.1.4. 2023H03-212083 – Muhtelif İşler:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- ✓ Büyük Onarım – 5.251.000,00 TL
- ✓ Makine ve Teçhizat Alımı – 5.000.000,00 TL
- ✓ Taşıt Alımı – 249.000,00 TL
- ✓ Bilgi Teknolojileri – 3.000.000,00 TL

olmak üzere toplam 13.500.000,00 TL'dir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Büyük Onarım alt projesine 3.000.000,00 TL, Makine ve Teçhizat alt projesine 5.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması ile ekleme yapılmıştır. Ayrıca yıl içinde Makine ve Teçhizat alt projesinden 941.000,00 TL ödenek Taşıt Alımı alt projesine ödenek aktarma suretiyle eklenmiştir. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 21.500.000,00 TL ödeneğin 20.396.822,04 TL'si kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye oranı % 94,87'dir.

Muhtelif İşler Projesi	Yılsonu Toplam Ödenek	Yılsonu Harcama
Büyük Onarım	8.251.000,00	8.250.999,36
Taşıt Alımı	1.190.000,00	1.187.400,72
Makine ve Teçhizat Alımı	9.059.000,00	7.960.859,42
Bilgi Teknolojileri	3.000.000,00	2.997.562,54
TOPLAM	21.500.000,00	20.396.822,04

2.1.5. 2023H03-212079 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 6.000.000,00 TL'dir. Ödeneğin 5.261.258,93 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneye oranı % 87,69'dur.

3. Öneriler:

- ✓ Kurum sermaye giderleri bütçe toplam tavan rakamının tespitinde kurum talebinin temel belirleyici olması,
- ✓ Uygulama sürecinde proje ödeneklerinin aylık dağılımında kurumlara daha fazla inisiyatif verilmesi,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'u ile sınırlandırılmaması,
- ✓ Aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin ve mevzuatının idarelerin yükünü hafifletecek ve süreci hızlandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		221.750			41.850			103.300			12.500			113.946
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		221.750			41.850			103.300			12.500			113.946

2023 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektörü: Eğitim

2023 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2022 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2020H03-150840	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023,	Kocaeli-Gebze	0,	9.200,	6.450,	0,	0,	2.750,					2.749,
2008H03-928	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2024,	Kocaeli-Gebze	0,	193.000,	35.400,	0,	0,	81.000,	(+)	4.500,			85.489,
2023H03-212071	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023,	Kocaeli-Gebze	0,	50,	0,	0,	0,	50,					50,
2023H03-212083	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023,	Kocaeli-Gebze	0,	13.500,	0,	0,	0,	13.500,	(+)	8.000,			20.397,
	Taahhüt Hibesi									(0)					
2023H03-212079	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023,	Kocaeli-Gebze	0,	6.000,	0,	0,	0,	6.000,					5.261,
TOPLAM					0,	221.750,	41.850,	0,	0,	103.300,		12.500,			113.946,